

1) Qual o percentual das obras das bacias e qual o percentual já pago? Quais empresas são responsáveis pelas e o prazo de termino destas obras.

VICENTE PIRES			
LOTE	EMPRESA	LAGOAS	EXECUTADA (%)
1	JM	REDE 8	50
		REDE 13	50
		REDE 14	60
		REDE 16	40
		REDE 17-18	60
7	JM	REDE 124	50
2	ETEC	38	100
		40	
		41	
		42	
3	CONTERC	68	100
		58	100
		54	0
		55	
		56-70	
		64	
4	VP	67	100
		81	5
5	ARTEC	82	75
		83	100
6	GW	99	0
		101-102	100
8	GAE	0	0
9	BASEVI	134	90
		136	90
10	BASEVI	0	0
11	HYTEC	0	0

2)-Qual é percentual das obras nas redes pluviais já executados e qual o percentual já pago?

VICENTE PIRES			
LOTE	EMPRESA	DRENAGEM (%)	PAVIMENTAÇÃO (%)
1	JM	26	21
2	ETEC	6	6
3	CONTERC	69	64
4	SETA/VP	24	28
5	ARTEC		
6	GW		
7	JM	64	45
8	GAE	1	0
9	BASEVI	69	46
10	BASEVI	38	21
11	HYTEC	18	6

3)-Qual o prazo de conclusão nas redes pluviais por trecho?

*Devido o período chuvoso solicitamos que as empresas apresentem o novo cronograma físico.

**** Previsão de conclusão das obras de Infraestrutura do Setor Habitacional Vicente Pires 10/2020.**

4)- Qual a data de início do asfaltamento das ruas de Vicente Pires?

***A capa asfáltica será colocada após o término do período chuvoso nas Ruas onde as redes de drenagem já estiverem concluídas.**

5)-Quais contratos estão ativos, quais estão suspensos e quais estão parados e quais foram repassados a outras empresas?

***As obras de infraestrutura do Setor Habitacional Vicente Pires foram divididas em 11 lotes, somente o lote 02 da Empresa ETEC Engenharia foi rescindido, e será convocada a segunda colocada da licitação.**

6) Qual o prazo de entrega das calçadas e em qual formato?

***As calçadas serão executadas em concreto, conforme as normativas do Ministério das Cidades e as normas de acessibilidade NBR-9050/2015.**

7)-Quais os viadutos e pontes serão construídos e qual o prazo de início?

***Os Viadutos estão na fase de elaboração dos projetos executivos e aprovação nos órgãos competente.**

1-OAE Cota 1130 (3 viadutos) – Lote 11

Localização: Interseção entre a via de acesso à Rua 07 e a Rodovia DF-095 (Via Estrutural), altura do km 13

Viaduto nº 01

Extensão: 24,36 m

Largura: 19,70 m

Viaduto nº 02 (duas lajes)

Extensões: 9,70 m e 19,37 m

Larguras: 19,70 m e 19,70 m

Viaduto nº 03

Extensão: 27,28 m

Largura: 19,70 m.

1.1-OAE Cota 1230 (3 viadutos) – Lote 7

Localização: Interseção entre a Rua 05 e a Rodovia DF-095 (Via Estrutural), altura do km 10

Viaduto nº 01

Extensão: 25,45 m

Largura: 19,70 m

Viaduto nº 02

Extensão: 40,25 m

Largura: 19,70 m

Viaduto nº 03

Extensão: 27,30 m

Largura: 19,70 m

1.2-OAE nº 01 – Lote 1

Localização: Av. Igreja Auxiliadora, ponte sobre o córrego Samambaia

Extensão: 158,00 m

Largura: 13,20 m

1.3OAE nº 03 – Lote 7

Localização: via de ligação entre a Rua 01 e a Rua 03-B, ponte sobre o córrego Vicente Pires

Extensão: 180,00 m

Largura: 13,20 m

8)-Quais são os órgãos gestores e fiscalizadores dos contratos das obras?

*Órgão que faz a Supervisão do contrato – SINESP

*Órgão que faz a Execução da Obra - NOVACAP

*Valores dos Contratos, valores pagos e % executada.

PROCESSO DO CONTRATO	OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR PAGO	% DE EXECUÇÃO
110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 1 - CT 08/2015 - JM	57.224.185,43	14.577.813,14	25,47

110.000.206/2015	VICENTE PIRES - LOTE 2 - CT 09/2015 - ETEC	34.063.489,66	810.646,70	2,38
110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 3 - CT 10/2015 - CONTERC	34.236.382,71	18.307.602,79	53,47
110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 4 - CT 08/2016 - VP CONSTRUÇÕES	48.650.266,88	13.510.889,63	27,77
110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 5 - CT 19/2016 - ARTEC	73.192.739,72	22.153.192,05	30,27
110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 6 - CT 04/2015 - GW	37.983.995,78	7.646.526,11	22,13
110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 7 - CT 005/2015-JM	44.806.604,54	15.260.030,29	34,06

110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 9 - CT 20/2016 - BASEVI	56.093.392,99	33.372.364,64	59,49
110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 10- CT 21/2016 - BASEVI	77.051.137,33	22.673.426,34	29,43
110.000.206/2014	VICENTE PIRES - LOTE 11- CT - 06/2016 - HYTEC	39.979.419,38	2.487.717,27	6,22